



СОВЕТ ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 236

LV сессия
«20» января 2023 г.

IV созыва
ст. Голубицкая

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Голубицкого сельского поселения Темрюкского района в 2022 году

Во исполнение постановления администрации Голубицкого сельского поселения Темрюкского района от 4 сентября 2017 года № 224 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Голубицкого сельского поселения Темрюкского района», в целях эффективности управления реализацией муниципальных программ, Совет Голубицкого сельского поселения Темрюкского района р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет администрации Голубицкого сельского поселения Темрюкского района «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ Голубицкого сельского поселения Темрюкского района в 2022 году» (приложение).
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника финансового отдела администрации Голубицкого сельского поселения Темрюкского района Ю.В.Сергееву и постоянную комиссию Совета Голубицкого сельского поселения Темрюкского района по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжению муниципальной собственностью (Гордиенко).
3. Администрации Голубицкого сельского поселения Темрюкского района (Петрик) официально опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании газете Голубицкого сельского поселения Темрюкского района «Голубицкий Вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте администрации Голубицкого сельского поселения Темрюкского района.
4. Решение «Оценка эффективности реализации муниципальных программ Голубицкого сельского поселения Темрюкского района в 2022 году»

вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2023 года.

Исполняющий обязанности
главы Голубицкого сельского
поселения Темрюкского района

А.Н. Малина

«20» января 2023 года

Председатель Совета Голубицкого сельского
поселения Темрюкского района

Г.В. Чикин

«20» января 2023 года



Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ Голубинского сельского поселения Темрюкского района в 2022 году

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс.руб)								Отношение фактических расходов к плановым, Краевой Федерации бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Краевой Федерации бюджет в %	Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнить)	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
		Плани на 2022 год				Освоено за отчетный период							
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Краевой бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Государственные программы Краснодарского края													
1	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в части ремонта и укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусства, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края" в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" (муниципальная программа "Развитие культуры Голубинского сельского поселения Темрюкского района")	0,0	21 886,2	1 647,3	0,0	21 886,2	1 647,3	0,0	100,0	100,0	капитальный ремонт здания дому культуры	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)	
												муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта здания ДК в ст.Голубинской, по ул. Красная, 108 заключен 27.04.2021 года, на общую сумму 31994,0 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 31.12.2021 года, со сроком исполнения обязательств - до 31.03.2022 года. Исполнение муниципального контракта выполняется поэтапно. в 2021 году был выполнен 1 этап на сумму 22840,9 тыс. рублей. 2 этап запланирован на 2022 год на 23533,5 тыс. рублей. 1 апреля 2022 года заключен муниципальный контракт на сумму 21998,3 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 15.11.2022 года, со сроком исполнения обязательств - до 20.02.2023 года. 07.06.2022 года заключено доп. соглашение на сумму 27659,6 тыс. рублей (22127,7 тыс.руб. - средства 2022 года, 5531,9 тыс.руб. - средства 2021 года, оплачен аванс в сумме 5531,9 тыс. рублей за счет средств 2021 года). На 1405,8 тыс.рублей заключены и исполнены МК с единственным поставщиком (подрядчиком) на проведение дополнительных работ и приобретение материалов	

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс руб)							Отношение фактических расходов к плановым, Федеральный бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнить)	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)		
		Плани на 2022 год		Освоено за отчетный период			8	9						10	11
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет									
1	2	0,0	10 460,1	1 992,4	0,0	10 460,1	1 992,4	0,0	0,0	11	12	13			
2	Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - строительство объектов капитального строительства), а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды" "Формирование комфортной городской среды Голубицкого сельского поселения (Темрюкского района)"	0,0	10 460,1	1 992,4	0,0	10 460,1	1 992,4	0,0	0,0	0,0	Благоустройство прилегающей территории МБУ "Голубицкий КСЦ"	муниципальный контракт на благоустройство прилегающей территории МБУ "Голубицкий КСЦ" заключен 07.07.2022 года на общую сумму 12942,7 тыс. рублей (из них 490,2 тыс. рублей дополнительно выделены за счет средств местного бюджета, которые не предусмотрены соглашением)- средства предоставлены в рамках 2-х ПП "Формирование современной городской среды", "Региональная политика и развитие гражданского общества", срок исполнения работ 15.11.2022 года, срок исполнения обязательств 22.11.2022 года.			

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс.руб.)								Отношение фактических расходов к плановым, Федеральный бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень мероприятий (что запланировано выполнить)	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)	
		План на 2022 год				Освоено за отчетный период									
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	9	10						11
1	2	0,0	1 700,0	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3	Предоставление из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на поощрение победителей краевого смотр-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" (муниципальная программа Голубинского сельского поселения "Развитие жилищно-коммунального хозяйства")	0,0	1 700,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	100,0	0,0					
	Итого по государственным программам:	0,0	34 046,3	3 639,7	0,0	34 046,3	3 639,7	0,0	100,0	100,0	x	x			
Муниципальные программы															
1	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Голубинского сельского поселения Темрюкского района», в том числе:	0,0	0,0	5 883,2	0,0	0,0	4 140,6	0,0	0,0	70,4					
1.1	Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Голубинском сельском поселении Темрюкского района»			5 118,2			3 375,6	0,0	0,0	66,0	изготовление агитационных материалов 745 шт., подготовка отчета по результатам обследования подоплаемых территорий - 1 шт.	выполнено: изготовлено 745 шт. листовок, 30.08.22 заключен контракт на подготовку отчета по результатам обследования подоплаемых территорий на сумму 4999,0 тыс. рублей, 10.10.22 оплачен 1 этап выполнения работ - 3256,4 тыс.рублей. Срок выполнения 2 этапа 30.11.2022, исполнение обязательств по контракту 10.02.2023. Ведется претензионная работа			

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс.руб)								Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень мероприятий (что запланировано выполнить)	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
		План на 2022 год				Освоено за отчетный период							
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2	Подпрограмма «Пожарная безопасность в Голубицком сельском поселении Темрюкского района»			330,0			330,0	0,0	0,0	100,0	изготовление агитационного материала 1950шт.	выполнено: разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, установка противопожарных дверей, изготовление знаков безопасности (19 шт.), подставка под огнетушители (2 шт.), замена КПП; приобретены огнетушители (2 шт.), изготовлен информационный материал 1950 шт.	
1.3	Подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Голубицком сельском поселении Темрюкского района»			126,0			126,0	0,0	0,0	100,0	изготовление агитационного материала 1599 шт., оснащённость материальными запасами добровольной народной дружины 100 %	изготовление агитационного материала 1599 шт.	
1.4	Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Голубицком сельском поселении Темрюкского района»			157,5			157,5	0,0	0,0	100,0	Изготовление агитационного материала 1530 шт., увеличение доли молодежи, привлеченных к мероприятиям, направленным на предотвращение межэтнических конфликтов, национального и религиозного экстремизма 2,2 %	Изготовлен агитационный материал 1530 шт.	
1.5	Подпрограмма «Противодействие коррупции в Голубицком сельском поселении Темрюкского района»			151,5			151,5	0,0	0,0	100,0	изготовление агитационного материала - 1626 шт	изготовлена агитационный материал - 1626 шт	
2	Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог Голубицкого сельского поселения Темрюкского района", в том числе:	0,0	0,0	15 986,0	0,0	0,0	15 947,5	0,0	0,0	99,8			

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс руб)						Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнить)	Исполнение программ (наименование), количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения
		План на 2022 год			Освоено за отчетный период							
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Голубицкого сельского поселения Темрюкского района"			15 523,3			15 484,8	0,0	0,0	99,8	Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог - 33,7%. Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения	выполнено: текущий ремонт дорог: ул.Восточная, ул. Курортной, ул. Набережной, ул. Школьной, ул. Высокой, ул. Спортивной, пер. Азовскому, пер. Песчаному, ул. Восточной, ул. Чаповской, ул. Степной, ул. Прибрежной, ул. Красной, пер. Приорский, пер. Клубный, пер. Дачному, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая (4,2 км); (чистка ливневых, перекопка песка и щебня, планировка). Приобретено: песок (50м3), песок (20м3), щебень (50м3), щебень (800 м3), щебень 20/40 (50 м3), 70/150 (120 м3), трубы для прокладки ливневой канализации (30 м). Проблема эксперта ГСД "Капитальный ремонт дорог": разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт сети автомобильных дорог (ул. Северная от ул. Спортивной до пер. Базарный, пер. Базарный от ул. Северная до ул. Советской, ул. Советская от пер. Базарный до пер. Песчаный, пер. Песчаный от ул. Советская до ул. Набережная, ул. Школьная от д.№58 до пер. Базарный). Намесята герметизация дорожных покрытий на ул. Краева, ул. Курортная, ул. Восточная, пер. Приорский, ул. Советская, пер. Клубный, пер. Славный, Установлены ливневые трубы алд 300(3 м) по ул.Российской, приобретено блшт. знаков, Отсыпка дороги тротуар по ул.Янтарная от ул.Восточная. Остатки неиспользованные лимиты в сумме 38,5 тыс. руб., который бюджет утвержен в 2023 году.
2.2	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Голубицкого сельского поселения Темрюкского района"			462,7			462,7	0,0	0,0	100,0	количество установленных дорожных знаков - 10 шт.	приобретено: соль (8 т), дорожные знаки (87 шт.), трубы для знаков; выполнен ремонт 10 элементов на 2 искусственных неровностях
3	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Голубицком сельском поселении Темрюкского района», в том числе:			120,0			120,0	0,0	0,0	100,0		

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс.руб)								Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень мероприятий (что запланировано выполнено)	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
		План на 2022 год				Освоено за отчетный период							
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1	Поддержка малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Голубицком сельском поселении Темрюкского района			120,0			120,0	0,0	0,0	100,0	Количество изготовленного информационного материала -480 шт.	изготовлено 480т. Информационного материала	
4	Муниципальная программа "Развитие культуры Голубицкого сельского поселения Темрюкского района", в том числе:	0,0	0,0	9 505,7	0,0	0,0	9 505,7	0,0	0,0	100,0			
4.1	Подпрограмма «Поддержка МБУ «Голубицкий КСЦ»			1 158,5			1 158,5	0,0	0,0	100,0	Мероприятия, посвященные праздничным датам 1 шт. Капитальный ремонт здания Голубицкого КСЦ	выполнены работы по капитальному ремонту здания Голубицкого КСЦ (приобретение материалов), приобретен башер 1 шт.	
4.2	Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Голубицкий КСЦ»			8 347,2			8 347,2	0,0	0,0	100,0	Тем роста среднемесячной заработной платы - 5,5%, число пользователей библиотекой - 50чел, увеличено количество библиотечных запасов в электронных каталогах - 2,9%, увеличение числа участников клубных формирований учреждения - 2,9%, Количество проведенных мероприятий - 375шт., Доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения - 10%	осуществлено финансовое обеспечение деятельности МБУ "Голубицкий КСЦ" для обеспечения выполнения муниципального задания (заработная плата с начислениями, коммунальные платежи, оплата налогов, транспортные услуги, содержание имущества и пр.)	
5	Муниципальная программа Голубицкого сельского поселения Темрюкского района «Развитие информационного общества», в том числе:	0,0	0,0	696,9	0,0	0,0	696,9	0,0	0,0	100,0			
5.1	Подпрограмма «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Голубицкого сельского поселения Темрюкского района»			533,4			533,4	0,0	0,0	100,0	количество выпусков газеты «Голубицкий Вестник» -21 шт., периодичность размещения информации на WEB сайте - 1 раз в месяц	количество выпусков газеты «Голубицкий Вестник» (21 шт.), периодичность размещения информации на WEB сайте (1 раз в месяц)	

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс руб)								Отношение фактических расходов к плановым, Федеральным бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнить)	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)	
		План на 2022 год				Освоено за отчетный период									
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	3	4						5
1	2														
5.2	Подпрограмма "Развитие форм участия населения в местном самоуправлении Голубицкого сельского поселения Темрюкского района"			163,5				163,5				8		11	13
6	Муниципальная программа Голубицкого сельского поселения Темрюкского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:	0,0	11 500,0	54 387,6	0,0	11 500,0	46 673,6	0,0	0,0	0,0	100,0				количество руководителей органов ТОС, получающих компенсационные выплаты - 5 чел.
6.1	Подпрограмма «Развитие водоснабжения в Голубицком сельском поселении Темрюкского района»			3 644,1			3 644,1	0,0	0,0	0,0	0,0				приобретена водопроводная труба (416 м), проинжендерный расчет по схемам магистральных сетей водоснабжения
6.2	Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения Темрюкского района»	11 500,0	23 211,6			11 500,0	15 497,6	0,0	100,0	66,8					выполнено: дернизация кладбища и администрации, волеборн - 2 раза; аквариумная обработка территории; отлив железных (10 шт.), перекопка грунта, уборка кладбища, услуги техника: экскаватор, каток, косос-трава машиной - 157690 кв.м; благоустройство территории; устройство тротуара ул. Советская, 56 (59 м). Приобретено: электрокалорифер к стеле (1 шт.), бензопила (1 шт.), бензосекатора (1 шт.), мотокоса (1 шт.), лесок (70 кв). Оказаны услуги мануального труда (перевозка соли); оплата ТКО; проектные работы "Благоустройство стадиона". После окончания работ предоставлены иные материальные трансферты на дополнительное финансирование местных бюджетов для решения социально значимых вопросов местного значения на благоустройство тротуара по ул. Красная (3,2 км). Установлен пандус в рамках муниципального благоустройства и благоустройства вост. на стадион; дисплей проект благоустройства пер. Советского, в рамках текущего ремонта; приобретены светильники 5шт. и 45 ламп; приобретено бач. оставлено; отремонтирован оставленный комплект ул.

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс.руб)										Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
		План на 2022 год		Освоено за отчетный период				Отношение фактических расходов к плановым, Федеральный бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнить)	
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6.3	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Голубицкого сельского поселения Темрюкского района»			295,4				0,0	0,0	100,0	1 шт. благоустройство по пер. Светлый, в рамках текущего ремонта - 1шт.	Светская/ул.Приорская, благоустроена прилегающая территория к КСЦ. Остаток неисполненных обязательств 7714,0 тыс. рублей: 7542,5 тыс. рублей - 01.11.2022 заключен МК на благоустройство пер.Светлый на сумму 4380,5 тыс. рублей, 30.11.2022 выплата аванс 10% - 838,0 тыс. рублей, выплата работ до 30.12.2022, работы приостановлены в связи с падением стоимости, контракт действует до 30.01.2023. На 83,8 тыс. рублей заключен контракт на строительный контроль по благоустройству пер.Светлый, услуга будет оказана после завершения работ на объекте; 87,7 тыс. рублей остаток объема по условию оказания, исполнение обязательств в январе 2023г., оглашено вето выполненных работ
6.4	Подпрограмма "Отдельные мероприятия по управлению реализацией программ, обеспечение деятельности, оказание услуг МБУ «Голубицкая ПЭС»			18 534,5				0,0	0,0	100,0	Замена ламп уличного освещения на энергоберегающие 110 шт. Энергетическое обслуживание Колонистов обоснованных жалоб не более 1шт., темп роста заработной платы 4%	осуществлено финансовое обеспечение МБУ "Голубицкая ПЭС" на выполнение муниципального задания.
6.5	Подпрограмма "Поддержка МБУ «Голубицкая ПЭС»			8 702,0				0,0	0,0	100,0	выполнено: 1) капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Степной (земляные работы, прокладка трубы д.250 (334 м), укладка отвода д.160 (64 м), монтаж колодцев), доп работы; 2) текущий ремонт артезианщины 58331 (реакгентная обработка, промывка песчаной пробки, приобретение трубы 2,85 т., насосов погружных (8 шт.); гипохлорит натрия (1592 кг); геологический отчет, кран, муфта, труба 100 м (ул.Рабочая); счетчик на скважину № 6; 3) текущий ремонт скважины 65914 (промывка песчаной пробки), комплектующие для водоснабжения; 4) текущий ремонт	

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс.руб)										Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
		План на 2022 год		Освоено за отчетный период								
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	9	10	11	12	
1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
7	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Голубицком сельском поселении Темрюкского района», в том числе: Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	100,0	преобретение кресла и телевизора
8	Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих Голубицкого сельского поселения Темрюкского района», в том числе:	0,0	0,0	365,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,4	100,0	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях 2968 чел., количество команд КВН 1 шт., количество мероприятий 69 шт., Количество клубов 1 шт., количество волонтеров 144 чел., количество молодежи, снятых с учета 0 чел., количество изготовленной продукции 1 шт., количество трудоустроенной молодежи - 25 чел.

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс.руб)							Отношение фактических расходов к плановым, Федеральный бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнить)	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
		План на 2022 год			Освоено за отчетный период								
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	8					
1	2 Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих Голубицкого сельского поселения Темрюкского района	0,0	0,0	365,4	0,0	0,0	365,4	0,0	0,0	100,0	количество получателей выплат - 3 чел.	ежемесячная выплата за выслугу лет (3 чел.)	
9	Муниципальная программа Голубицкого сельского поселения Темрюкского района «Эффективное муниципальное управление», в том числе:	0,0	0,0	10 844,1	0,0	0,0	10 770,3	0,0	0,0	99,3			
9.1	Подпрограмма «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением»			5 591,8			5 538,5	0,0	0,0	99,0	увеличение объема налоговых доходов - 100 %, отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета-2 %; доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов.	расходы по финансовому обеспечению деятельности администрации (зарплата, начисления, налоги, коммунальные платежи, материально-техническое обеспечение и пр.). Осталось 53,3 тыс. рублей неиспользованных обязательств (2,4 тыс. рублей - ингерент; 7,0 тыс. рублей связь, 7,2 тыс. рублей - программное обеспечение, 5,8 тыс. рублей - газоснабжение, 30,8 тыс. рублей (газоснабжение) - оплата в январе 2023г; по факту, согласно актов выполненных работ	
9.2	Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»			1 494,5			1 494,5	0,0	0,0	100,0	Управление муниципальной собственностью-10 шт.	управление муниципальной собственностью: приобретение капремонт, картриджей, марок, системного блока; тех. обслуживание, ремонт, услуги по ликвидации аварий газопровода; изготовление отрывков и конвертов	

№ п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Финансирование (тыс.руб.)								Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Краевой бюджет в %	Отношение фактических расходов к плановым, Местный бюджет в %	Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнять)	Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
		План на 2022 год				Освоено за отчетный период								
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет/софинансирование для КБ	Федеральный бюджет	Краевой бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
9.3	Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета»			3 757,8			3 737,3	0,0	0,0	99,5	расходы по финансовому обеспечению деятельности МБУ "Голубицкая ЦБ" (зарплата плата, начисления, налоги, коммунальные платежи, материально-техническое обеспечение и пр.). Стались неисполненные обязательства на 20,5 тыс. рублей (2,5 тыс. рублей связь, 8,4 тыс. рублей интернет, 9,6 тыс. рублей- программное обеспечение)- оплата в январе 2023г. по факту, согласно актов выполненных работ			
10	Муниципальная программа «Сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Голубицкого сельского поселения Темрюкского района», в том числе:	0,0	0,0	1 665,2	0,0	0,0	1 665,2	0,0	0,0	100,0	Количество обслуживаемых учреждений-3шт., нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям-0ед.			
	Сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории Голубицкого сельского поселения Темрюкского района			1 665,2			1 665,2	0,0	0,0	100,0	Количество благоустроенных территорий вокруг памятников 1 шт.	приобретены веяна (26 шт.), изготовление банера и информационного материала к 85 летию КК, ремонт территории памятника пер. Мирный (панточка), изготовление 10 коробов для Аллеи Славы		
11	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Голубицкого сельского поселения Темрюкского района"	0,0	0,0	1 313,4	0,0	0,0	1 313,4	0,0	0,0	0,0				
	Основные мероприятия по реализации муниципальной программы			1 313,4			1 313,4	0,0	0,0	0,0			подготовка тех. документации, приобретены бордюры 897шт., установлена и приобретена система калесного полива, проведены доп. работы по благоустройству территории ДК	
	Итого по муниципальным программам поселения	0,0	11 500,0	100 792,5	0,0	11 500,0	91 223,6	0,0	0,0	90,5	x	x		
	Итого по государственным и муниципальным программам	0,0	45 546,3	104 432,2	0,0	45 546,3	94 863,3	0,0	100,0	90,8	x	x		

Начальник финансового отдела

Ю.В. Сергеева